

Број:5.2.-753/1

Дана:13.01.2020.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Адреса наручиоца:	МАСАРИКОВА БРОЈ 17, 21000 НОВИ САД
Интернет страница наручиоца:	www.vikns.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка радова - Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са набавком и уградњом материјала, број 01-И/2018

Назив из општег речника набавке – 45000000 – Грађевински радови

Место извођења: Нови Сад

Првобитна вредност уговора:	859.525.360,15 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	вредност није мењана
Првобитно уговорени рок извођења радова:	400 календарских дана
Измењени рока извођења радова:	482 календарска дана

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је у складу са чланом 9. став 6. Уговора доставио Инвеститору, преко надзорног органа, три захтева за продужење рока извођења радова од 06.03.2019. године, 14.06.2019. године и 05.09.2019. године, а које је Инвеститор примио дана 11.03.2019. године (дел. бр. 3.2-6513), 14.06.2019. године (дел. бр. 3.2-18698) и 11.09.2019. године (дел. бр. 3.2-28220).

Надзорни орган именован Решењем Инвеститора број 3-1904 од 28.01.2019. године је у вези са примљеним захтевима за продужење рока извођења радова сачинио дана 06.01.2020. године Образложење за продужетак рока извођења радова на уговору за изградњу НГЦ1 (дел. бр. РС-3-210) у којем је навео следеће:

Захтев 1112/IV-7

Извођач радова се дописом бр.1112/IV-7 од 06.03.2019. Захтев за продужетком рока извођења радова, заведеним под бр.3.2.-6513 дана 11.03.2019. у ЈКП "Водовод и канализација", обратио Инвеститору са захтевом за продужење рока извођења радова. Допис Извођача се налази у прилогу.

Надзорни тим је размотрио захтев Извођача и овим путем сходно члану 14.- Уговора тражи посебно писано овлашћење Инвеститора за продужетак рока извођења радова према следећем предлогу:

- *Прихватити захтев за продужетак рока извођења радова за 20 календарских дана због сметњи у извођењу радова које је проузроковало присуство високонапонског кабла на парцели, чије је измештање требало да се обави пре увођења Извођача у посао, односно Инвеститор је био у обавези да Извођача уведе у посао тако што му предаје градилиште без сметњи за извођење радова. Надзорни тим сматра да Извођач има право на овај продужетак сходно члану 9.- Уговора, став 5 "Извођач радова има право на аутоматски продужетак рока извођења радова утврђеног овим чланом у случају када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Инвеститора".*
- *Прихватити захтев за продужетак рока извођења радова за 1 календарски дан због сметњи у извођењу радова које је проузроковало присуство АБ плоче испод темеља објекта који је био предвиђен за рушење, за коју нико није имао информацију да постоји, нити је приказана у Пројекту, а коју је било неопходно уклонити пре наставка извођења радова. Надзорни тим сматра да Извођач има право на овај продужетак сходно члану 9.- Уговора, став 8 "У случају наступања ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења уговора као што су: ... настанак у току извођења радова околности у земљи, или води које нису наведене пројектом и техничком документацијом, ...".*
- *Прихватити захтев за продужетак рока извођења радова за 1 календарски дан због сметњи у извођењу радова које је проузроковало присуство постојећих темеља унутар ископа, за које нико није имао информацију да постоје, нити су у Пројекту, а које је било неопходно уклонити пре наставка извођења радова. Надзорни тим сматра да Извођач има право на овај продужетак сходно члану 9.- Уговора, став 8 "У случају наступања ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења уговора као што су: ... настанак у току извођења радова околности у земљи, или води које нису наведене пројектом и техничком документацијом, ...".*
- *Одбити захтев за продужетак рока извођења радова за 5 календарских дана због лоших временских услова. Надзорни тим сматра да Извођач нема право на овај продужетак због члана 24.- тачка 5.- Уговора, "Извођач радова је дужан у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова и да: ... 5.- радове из уговора изводи континуирано према усвојеном динамичком плану у свим временским приликама и да их изведе у року извођења радова одређеном овим уговором, ...".*

На основу изнетог, предлог надзорног тима је да Инвеститор одобри продужење рока извођења радова за 22 календарска дана према захтеву Извођача 1112/IV-7.

Захтеви 1112/IV-14 и 1112/IV-18

Извођач радова се дописима бр.1112/IV-14 од 14.06.2019. Захтев за продужетком рока извођења радова, заведеним под бр.3.2.-18698 дана 14.06.2019. и бр.1112/IV-18 од 05.09.2019. Захтев за продужетком рока извођења радова, заведеним под бр.3.2.-28220 дана 11.09.2019. у ЈКП "Водовод и канализација", обратио Инвеститору са захтевима за продужење рока извођења радова. Дописи Извођача се налази у прилогу. Оба захтева се односе на немогућност затрпавања, тако да се приказују заједно.

Надзорни тим је размотрио захтев Извођача и овим путем сходно члану 14.- Уговора тражи посебно писано овлашћење Инвеститора за продужетак рока извођења радова према следећем предлогу:

- Прихватити делимично захтеве за продужетак рока извођења радова за 60 календарских дана, односно 60% од укупно $51 + 48 = 99$ календарских дана које је Извођач затражио овим захтевима због сметњи у извођењу радова.
- Наиме, од 24.04.2019. године до 01.08.2019. године, у укупном трајању од 99 календарских дана Извођач радова је био принуђен да изводи радове у знатно смањеном обиму. При томе у поменутом периоду није дошло до привременог прекида радова у смислу потпуне обуставе радова, односно радови су се све време одвијали на градилишту, међутим са знатно нарушеном динамиком због немогућности затрпавања око објеката црпне станице и испод објеката трафо станице и контролно командног центра.
- Извођач је у свом захтеву 1112/IV-14 детаљно образложио разлоге који су довели до немогућности насипања, односно неподвижених околности да је материјал из ископа у знатним количинама био неупотребљив за насипање због повећаног садржаја органских материја (муља). Због недостатка материјала за насипање, Извођач није био у могућности да изведе радове на насипању све док није добио одобрење за затрпавање вишка ископа 01.08.2019., што је значајно успорило укупну динамику извођења радова, што према процени Надзора износи 60%, односно 60 календарских дана.

На основу изнетог, предлог надзорног тима је да Инвеститор одобри продужење рока извођења радова за 60 календарска дана према захтевима Извођача 1112/IV-14 и 1112/IV-18.

Предлог надзорног тима је да Инвеститор одобри укупно продужење рока извођења радова за 82 календарска дана према захтевима Извођача 1112/IV-7, 1112/IV-14 и 1112/IV-18. Моли се Инвеститор да изда посебно писано овлашћење за продужетак рока извођења радова према наведеном предлогу.

У вези са наведеним, надлежна служба Инвеститора је овлашћеном лицу Инвеститора доставила дана 09.01.2020. године (дел. бр. 3-452) Захтев за израду анекса уговора за продужење рока извођења радова, по основном Уговору дел.бр. 5.2.- 31029 од 15.10.2018. године, у којем се између осталог сагласила са датим предлогом надзорног тима за продужење рока извођења радова за 82 календарска дана.

Извод из конкурсне документације тачка 25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА:

Измене уговора ће бити могуће у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама у делу уговореног рока извођења радова под условима одређеним Моделом уговора.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Извод из члана 9. Модела уговора и Уговора о извођењу радова (дел. бр. 5.2-31029 од 15.10.2018. године):

Извођач радова је дужан да упути Инвеститору, преко надзорног органа, писмени Захтев за евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 10 дана пре истека уговореног рока радова.

Надзорни орган, уз Захтев Извођача радова, доставља Инвеститору детаљно образложење и мишљење о продужетку рока за извођење радова у сагласности са одредбама овог уговора.

Измена уговора ће се спровести у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама.

Остале информације:

нема